



**COMUNE DI SERSALE**  
- PROVINCIA DI CATANZARO -  
REGIONE CALABRIA



**LAVORI DI:**  
**ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA**  
**SCUOLA MEDIA STATALE "G. BIANCO"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Comune di Sersale:  
Ing. Salvatore LOGOZZO  
(*Responsabile Unico del Procedimento*)

Tecnico:  
Ing. Antonio GIGLIOTTI  
(*Progettista e Direttore lavori*)

| TAV.  | PE.PSC.02   | OGGETTO:<br><b>Piano di Sicurezza e coordinamento:<br/>Allegato A - Diagramma di Gantt</b> | TIPO FILE                |                                     |                          |                          |
|-------|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |             |  | DWG                      | DOC                                 | EXCEL                    | ALTRO                    |
| SCALA |             |  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| REV.  | DESCRIZIONE |  |                          |                                     |                          | DATA                     |
| 0     | emissione   |  |                          |                                     |                          | Dicembre 2017            |
| 1     |             |  |                          |                                     |                          |                          |
| 2     |             |  |                          |                                     |                          |                          |
| 3     |             |  |                          |                                     |                          |                          |
|       |             |  |                          |                                     |                          |                          |

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO  | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|------|------|---------------|-------------|
| <b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE</b>   |   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                  | 1 | E | 1    | 1    | 05/09/2013    | 05/09/2013  |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere  | 1 | E | 2    | 2    | 05/09/2013    | 06/09/2013  |
| Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere | 1 | E | 2    | 2    | 05/09/2013    | 06/09/2013  |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                                     | 1 | E | 1    | 1    | 06/09/2013    | 06/09/2013  |
| Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere               | 1 | E | 1    | 1    | 06/09/2013    | 06/09/2013  |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi     | 1 | E | 2    | 2    | 05/09/2013    | 06/09/2013  |
| Smobilizzo del cantiere   | 1 | E | 1    | 1    | 03/03/2014    | 03/03/2014  |
| <b>REALIZZAZIONE PASSERELLA</b>   |   |   |      |      |               |             |
| Rimozione di pavimento in ceramica  | 1 | E | 1    | 1    | 09/09/2013    | 09/09/2013  |
| Scavo a sezione obbligata   | 1 | E | 1    | 1    | 09/09/2013    | 09/09/2013  |
| Perforazioni per micropali  | 1 | E | 4    | 4    | 10/09/2013    | 13/09/2013  |
| Posa ferri di armatura per micropali  | 1 | E | 1    | 1    | 13/09/2013    | 13/09/2013  |
| Getto di calcestruzzo per micropali   | 1 | E | 1    | 1    | 16/09/2013    | 16/09/2013  |
| Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione                              | 1 | E | 3    | 3    | 17/09/2013    | 19/09/2013  |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione                         | 1 | E | 3    | 3    | 17/09/2013    | 19/09/2013  |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione  | 1 | E | 1    | 1    | 20/09/2013    | 20/09/2013  |
| Montaggio di strutture verticali in acciaio   | 1 | E | 3    | 3    | 12/11/2013    | 14/11/2013  |
| Montaggio di strutture orizzontali in acciaio   | 1 | E | 2    | 4    | 15/11/2013    | 18/11/2013  |
| Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo                           | 1 | E | 4    | 4    | 19/11/2013    | 22/11/2013  |
| Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo                   | 1 | E | 2    | 4    | 22/11/2013    | 25/11/2013  |
| Impermeabilizzazione di coperture   | 1 | E | 2    | 2    | 26/11/2013    | 27/11/2013  |
| Realizzazione di opere di lattoneria  | 1 | E | 2    | 2    | 28/11/2013    | 29/11/2013  |
| Montaggio di serramenti esterni   | 1 | E | 3    | 3    | 02/12/2013    | 04/12/2013  |
| Montaggio di porte per esterni  | 1 | E | 3    | 3    | 02/12/2013    | 04/12/2013  |
| Tinteggiatura di superfici esterne  | 1 | E | 2    | 2    | 05/12/2013    | 06/12/2013  |
| Formazione di massetto per pavimenti interni  | 1 | E | 2    | 2    | 09/12/2013    | 10/12/2013  |
| Posa di pavimenti per interni   | 1 | E | 2    | 2    | 11/12/2013    | 12/12/2013  |
| <b>OPERE EDILI</b>  |   |   |      |      |               |             |
| Demolizione di pareti divisorie   | 1 | E | 3    | 3    | 23/09/2013    | 25/09/2013  |
| Realizzazione di tramezzature interne   | 1 | E | 3    | 5    | 26/09/2013    | 30/09/2013  |
| Impianto elettrico ed adeguamenti   | 1 | E | 14   | 18   | 01/10/2013    | 18/10/2013  |
| realizzazione di contropareti in cartongesso per compartimentazione antincendio             | 1 | E | 5    | 5    | 21/10/2013    | 25/10/2013  |
| Realizzazione di controsoffitti per compartimentazione antincendio                          | 1 | E | 4    | 4    | 28/10/2013    | 31/10/2013  |
| Formazione intonaci interni (tradizionali)  | 1 | E | 5    | 5    | 21/10/2013    | 25/10/2013  |
| Tinteggiatura di superfici interne  | 1 | E | 5    | 5    | 04/11/2013    | 08/11/2013  |
| <b>RIFACIMENTO BAGNI</b>  |   |   |      |      |               |             |
| Demolizione di pareti divisorie   | 1 | E | 3    | 3    | 23/09/2013    | 25/09/2013  |
| Rimozione di pavimenti interni  | 1 | E | 4    | 4    | 24/09/2013    | 27/09/2013  |

**Tabella Analitica Gantt**

|  |   |   |    |    |            |            |
|--|---|---|----|----|------------|------------|
| Realizzazione di divisori interni  | 1 | E | 7  | 9  | 30/09/2013 | 08/10/2013 |
| Adeguamento di impianto elettrico  | 1 | E | 4  | 4  | 07/10/2013 | 10/10/2013 |
| Formazione intonaci interni (tradizionali)                                   | 1 | E | 4  | 6  | 11/10/2013 | 16/10/2013 |
| Formazione di massetto per pavimenti interni                                 | 1 | E | 3  | 5  | 17/10/2013 | 21/10/2013 |
| Posa di pavimenti per interni  | 1 | E | 6  | 8  | 21/10/2013 | 28/10/2013 |
| Posa di rivestimenti interni   | 1 | E | 5  | 8  | 28/10/2013 | 04/11/2013 |
| Tinteggiatura di superfici interne   | 1 | E | 4  | 4  | 04/11/2013 | 07/11/2013 |
| Adeguamento impianto idrico e di scarico e montaggio pezzi sanitari          | 1 | E | 2  | 4  | 08/11/2013 | 11/11/2013 |
| <b>SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI</b>                            |   |   |    |    |            |            |
| Rimozione di serramenti esterni  | 1 | E | 8  | 12 | 13/12/2013 | 24/12/2013 |
| Rimozione di serramenti interni  | 1 | E | 8  | 12 | 13/12/2013 | 24/12/2013 |
| Montaggio di serramenti esterni  | 1 | E | 6  | 12 | 20/12/2013 | 31/12/2013 |
| Montaggio di porte per esterni   | 1 | E | 6  | 12 | 20/12/2013 | 31/12/2013 |
| Montaggio di porte interne   | 1 | E | 6  | 9  | 02/01/2014 | 10/01/2014 |
| Ripresa di intonaci interni  | 1 | E | 12 | 22 | 20/12/2013 | 10/01/2014 |
| <b>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO</b>  |   |   |    |    |            |            |
| Realizzazione di impianto elettrico  | 1 | E | 9  | 11 | 07/01/2014 | 17/01/2014 |
| <b>ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO</b>                                      |   |   |    |    |            |            |
| Posa della cisterna per impianto antincendio                                 | 1 | E | 11 | 15 | 20/01/2014 | 03/02/2014 |
| Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio    | 1 | E | 11 | 15 | 20/01/2014 | 03/02/2014 |
| Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio | 1 | E | 3  | 3  | 03/02/2014 | 05/02/2014 |
| <b>ADEGUAMENTO AREA ESTERNA</b>  |   |   |    |    |            |            |
| Rimozione di pavimento in ceramica   | 1 | E | 7  | 9  | 03/02/2014 | 11/02/2014 |
| Realizzazione di impianto elettrico  | 1 | E | 5  | 5  | 10/02/2014 | 14/02/2014 |
| Realizzazione della rete di distribuzione acque bianche                      | 1 | E | 4  | 4  | 11/02/2014 | 14/02/2014 |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne                            | 1 | E | 5  | 5  | 17/02/2014 | 21/02/2014 |
| Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero                       | 1 | E | 5  | 5  | 24/02/2014 | 28/02/2014 |

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



















